

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和06年06月14日

計画の名称	次世代へつなぐ井原の水環境（防災・安全）														
計画の期間	令和 0 3 年度 ～ 令和 0 7 年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	井原市														
計画の目標	計画的な長寿命化対策を実施し、良好な水環境を次世代へつなぐ。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		1,530	A	1,530	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	ストックマネジメント計画策定に係る処理場・ポンプ場施設の点検・調査実施率を0%（R3）から100%（R7）へ増加させる。			
	ストックマネジメント計画策定に係る処理場・ポンプ場施設の点検・調査実施率 点検・調査実施済みとなる処理場・ポンプ場数（箇所） / スtockマネジメント計画の対象となる処理場・ポンプ場の総施設数（箇所）	0%	100%	100%
2	ストックマネジメント計画策定に係る管渠施設の点検・調査実施率を5.4%（R3）から18.0%（R7）へ増加させる。			
	ストックマネジメント計画策定に係る管渠施設の点検・調査実施率 点検・調査実施済みとなる管渠施設（箇所） / 点検・調査対象となる管渠施設（箇所）	5%	13%	18%
3	処理場・ポンプ場におけるストックマネジメント計画に基づく対策実施率を0%（R3）から53.3%（R7）へ増加させる。			
	処理場・ポンプ場におけるストックマネジメント計画に基づく対策実施率 対策実施済みとなる処理場・ポンプ場数（箇所） / 対策実施対象となる処理場・ポンプ場数（箇所）	0%	0%	53%
4	管渠施設におけるストックマネジメント計画に基づく対策実施率を0%（R3）から100%（R7）へ増加させる。			
	管渠施設におけるストックマネジメント計画に基づく対策実施率 対策実施済みとなる管渠延長（ k m ） / 対策実施対象となる管渠延長（ k m ）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	井原市	直接	－	-	改築	長寿命化対策事業（井原 処理区外）	ストックマネジメント計画策 定	井原市	■	■				90		策定済
		ストックマネジメント計画																	
		下水道	一般	井原市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（井原 浄化センター）	ストックマネジメント 詳細 設計（井原浄化センター）	井原市	■	■	■	■	■	245		策定済
	A07-002	ストックマネジメント計画																	
		下水道	一般	井原市	直接	－	終末処 理場	改築	長寿命化対策事業（井原 浄化センター）	ストックマネジメント 改築 工事（水処理施設、機械等）	井原市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	井原市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	長寿命化対策事業（井原 処理区外）	ストックマネジメント 調査 ・診断等（管渠・マンホール ）	井原市	■	■	■	■	■	150		策定済
		ストックマネジメント計画																	
		下水道	一般	井原市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	長寿命化対策事業（井原 処理区外）	ストックマネジメント 詳細 設計（管渠・マンホール）	井原市	■	■	■	■	■	15		策定済
	A07-004	ストックマネジメント計画																	
		下水道	一般	井原市	直接	－	管渠（ 汚水）	改築	長寿命化対策事業（井原 処理区外）	ストックマネジメント 改築 工事（管渠・マンホール）	井原市	■	■	■	■	■	30		策定済
		ストックマネジメント計画																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						1,530			
											合計						1,530			

中 間 評 価

○ 中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

井原市において評価を実施

中間評価の実施時期

令和 6 年 6 月

公表の方法

井原市HPへ掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画に基づいて計画的に管渠・処理場施設の点検・調査及び対策を実施したことにより、施設の長寿命化と良好な水環境の維持に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続きストックマネジメント計画に基づいて管渠・処理場施設の長寿命化対策を実施し、安心・安全な下水道機能を維持していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	点検・調査実施率（処理場・ポンプ場）		
	中 間 目標値	100%	ストックマネジメント計画策定後１０か年の改築予算を見据えて点検・調査範囲を検討した結果、優先度の低い一部の施設については次回計画見直し時に点検・調査を実施することとしたため。
	中 間 実績値	93%	
2	点検・調査実施率（管渠）		
	中 間 目標値	13%	
	中 間 実績値	13%	
3	対策実施率（処理場・ポンプ場）		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	
4	対策実施率（管渠）		
	中 間 目標値	100%	
	中 間 実績値	100%	