

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年06月11日

計画の名称	次世代へつなぐ井原の水環境（重点計画）													
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	井原市													
計画の目標	下水処理場の増設を行い、良好な水環境を次世代へつなぐ。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		915	A	915	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4当初）	（R6末）	（R8末）
1	水処理施設を増設し、井原市公共下水道全体計画に対する水処理施設整備率を66％（R4）から100％（R8）へ増加させる。			
	水処理施設を増設し、井原市公共下水道全体計画に対する水処理施設整備率を66％（R4）から100％（R8）へ増加させる。	66%	100%	100%
	整備済み水処理施設 / 井原市公共下水道全体計画水処理施設数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	井原市	直接	井原市	終末処 理場	新設	増設事業（井原浄化セン ター）	施設増設（水処理・汚泥処理 ） 一式	井原市						900		策定済
	A07-002	下水道	一般	井原市	直接	井原市	-	新設	計画策定事業（井原処理 区外）	クリーンライフ100構想更新	井原市						15		未策定
											小計						915		
											合計						915		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 井原市において実施	事後評価の実施時期 令和7年6月
	公表の方法 井原市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	水処理施設の増設により処理能力が向上したことで、目標とする「良好な水環境を次世代へつなぐ」ことに寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
下水処理場の増設事業については完了した。今後はストックマネジメント計画に基づいて施設の長寿命化対策を実施し、安心・安全な下水道機能を維持していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	水処理施設整備率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	