

## 指定工事店（排水設備）の皆様へ

検査当日、井原市では特に次のことについて確認しています。ご協力をよろしく申し上げます。

工事完了日 令和 年 月 日（ ） チェックリスト確認日 令和 年 月 日（ ）

### 排水設備工事検査時の確認事項と注意点（チェックリスト） （ ）様宅

No.	検査項目	チェックのポイント	確認欄	市確認	備考
1	立会（責任技術者）	完了検査 時			
2	量水器の確認	量水器番号（井一 ） 工事完了時のメーター指示値（ ）			
3	書類と現地の整合性	提出書類のとおり工事を行っているか。相違があるときは書類を差替え			
4	井戸水使用と人数	井戸水併用か（併用 ・ 否） 家族は（ ）人			
5	井戸水の使用箇所	井戸水を使用している箇所（ ）			
6	井戸水の配管	上水道と井戸水の配管は別系統となっているか。 ※水量・水質に影響			
7	公共柵の調整	公共柵の高さを調整しているとき →（調整後 H = m）			
8	公共柵接続	塩ビ柵はホルソー受口、コンクリート柵はゴムパッキンを使用 コンクリート柵はモルタル接合でもよい。			
9	管渠の勾配・通り	図面どおりの勾配か、汚物や汚水の停滞はないか。			
10	誤接合等の有無	生活排水は全て接続されているか。雨水が流入していないか。			
11	トラップ	二重トラップになっていないか。封水深が確保されているか。			
12	点検口・掃除口	枝線配管に掃除口があるか。掃除口の位置や設置数が適切か。 排水ヘッダーの場合、点検修理ができる点検口があるか。			
13	通気孔	2階以上の場所の排水に通気孔があるか。 落差（2階）のある排水を排水ヘッダーに接続する場合の通気管の有無			
14	蓋の強度	自動車が入り出す所は。（防護蓋 t ・ 一般蓋）			
15	〃	上記の場合、申請者に施工する蓋の承諾を得ているか。			
16	台所柵の管理	台所の排水柵にはトラップや油取りカゴが付いているか。 嵩上げ部分の接着及びコーキングにより雨水浸入防止ができていないか。			
17	〃	上記の柵蓋は管理（掃除）時の取外しが容易か。			
18	埋め戻し・転圧	配管のまわりの埋戻し			
19	柵の高さ	蓋の高さは周辺の現況高と調整されているか。申請者は承諾しているか。			
20	申請者の立会	完了検査当日は（在宅 ・ 不在） 不在の時は台所柵の定期的な管理と下水道使用料、検査済証等の説明をお願いします。			
	特記事項				

指定工事店名（ ）

連絡先 TEL（ ） — 緊急時 TEL 080・090 —  
（担当： ）

検査書類と併せて提出してください。